



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"FRANCISCO GARCÍA SALINAS"
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRAS EN EJECUCION A JUNIO 2013

CODIGO	OBRA	RECURSO PROVENIENTE DE	UBICACIÓN	AUTORIZADO 2013	EJECUTADO A JUN/2013	POR EJECUTAR	PERIODO	RESIDENTE	CONCEPTO
6332-000-000	LIC. EN ING. SOFTWARE	AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	CAMPUS SIGLO XXI	1,200,000.00	1,097,254.41	102,745.59	MARZO/2013 JULIO/2013	ING. ROBERTO MALDONADO ROMERO	COLOCACION DE FALSO PLAFON DE SEGUNDO NIVEL, REVISION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (LAMPARAS), INSTALACION DE FACHADA PRINCIPAL (BASE TABLACEMTO Y CANCELERIA)
6333-000-000	LIC. EN TURISMO	AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	CAMPUS JEREZ	815,000.00	934,471.36	-119,471.36	MARZO/2013 JULIO/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	CONSTRUCCION DE AULA
6334-000-000	LIC. EN LETRAS	AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	CAMPUS II	1,350,000.00	841,231.94	508,768.06	MARZO/2013 JULIO/2013	ING. ROBERTO MALDONADO ROMERO	CONSTRUCCION DE 15 CUBICULOS
6335-000-000	LIC. EN HISTORIA	AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	CAMPUS II	900,000.00	606,207.08	293,792.92	MARZO/2013 JULIO/2013	ING. ROBERTO MALDONADO ROMERO	CONSTRUCCION DE 10 CUBICULOS
6295-000-000	CAMPUS VALPARAISO	RECTORIA	CAMPUS VALPARAISO	854,500.00	854,500.00	0.00	MARZO/2013 MAYO/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	TERMINACION DE EDIFICIO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERIA Y ACABADOS DE BAÑOS
6317-000-000	BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD	FAM/2012	NUEVO CAMPUS SIGLO XXI	32,662,614.00	32,662,614.00	0.00	MARZO/2012 MARZO/2013	ING. ROBERTO MALDONADO ROMERO	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PARA LOS ALUMNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL NUEVO CAMPUS SIGLO XXI
6324-000-000	TEATRO CALDERON ILUMINACION	P.A.I.C.E. Y RECTORIA	TEATRO CENTENARIO FERNANDO CALDERON	4,393,572.93	4,393,572.93	0.00	ENERO/2012 ABRIL/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DEL TEATRO FERNANDO CALDERON
6322-000-000	CAMPUS NOCHISTLAN	RECTORIA	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	15,000,000.00	10,965,361.68	4,034,638.32	MARZO/2012 AGOSTO/2013	ING. ALEJANDRO VALADEZ PEREA ING. JUDITH A. TREJO CARDENAS	CONSTRUCCION DE 1ER. ETAPA CAMPUS NOCHISTLAN
6234-000-000	BIOLOGIA EXPERIMENTAL	RECTORIA	CAMPUS II	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ENERO/2013 MARZO/2013	ING. ALEJANDRO VALADEZ PEREA ING. JUDITH A. TREJO CARDENAS	TERMINACION Y ELECTRIFICACION DE EDIFICIO
1130-000-000	AULAS PREPA II	APOYO INFRAEST. MEDIA SUPERIOR	PREPARATORIA NUM. 2	1,396,694.61	867,689.99	529,004.62	MARZO/2013 AGOSTO/2013	ING. DOMINGO DELGADO REVELES	CONSTRUCCION DE 1 AULA DINAMICA
1130-000-000	CENTRO COMPUTO PREPA IV	APOYO INFRAEST. MEDIA SUPERIOR	PREPARATORIA NUM. 4	1,389,903.50	1,312,293.10	77,610.40	MARZO/2013 AGOSTO/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO (AULA DINAMICA)
1130-000-000	CENTRO COMPUTO PREPA V	APOYO INFRAEST. MEDIA SUPERIOR	PREPARATORIA NUM. 5	1,400,000.00	853,258.09	546,741.91	ABRIL/2013 AGOSTO/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DINAMICA
1130-000-000	CENTRO COMPUTO PREPA XII	APOYO INFRAEST. MEDIA SUPERIOR	PREPARATORIA NUM. 12	795,475.36		795,475.36	JUNIO/2013 SEPTIEM/2013	ARQ. MARTIN ULISES MALDONADO MARTNEZ	CONSTRUCCION DE 1 AULA DINAMICA
1130-000-000	CENTRO COMPUTO PREPA III	APOYO INFRAEST. MEDIA SUPERIOR	PREPARATORIA NUM. 3	838,032.68		838,032.68	JUNIO/2013 SEPTIEM/2013	ING. ALEJANDRO VALADEZ PEREA	CONSTRUCCION DE 1 AULA DINAMICA
1130-000-000	ESTANCIA INFANTIL XXI	PIF 2012	CAMPUS SIGLO XXI	884,654.24		884,654.24	JUNIO/2013 SEPTIEM/2013	ING. DOMINGO DELGADO REVELES	ADECUACION DE ESPACIO BASE PARA ESTANCIA INFANTIL